



# COMUNE DI EXILLES

## LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CELS INTERVENTI SULLE PARETI ROCCIOSE

### PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

I

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

**CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA**  
Via Pellousiere n°6 OULX (TO) C.A.P. 10056  
Tel 0122 - 831079 Fax 0122 - 831282 E.MAIL cf.avv@tin.it  
P.Iva 03070280015 - C.F. 86501390016

**- AREA BACINI MONTANI -**



CODICE DOCUMENTO

area	anno incarico	n.commissa	revisione	n. elaborato	n. archivio
03	2016	008	00	01	1434

Motivo revisione :

MAR. 16

Dott. Geol. Zeno Vangelista

DATA

REDATTO DA:

MAR. 16

Dott. For. Alberto DOTTA

Dott. For. Alberto DOTTA

DATA

PROGETTISTA e R.D.D.

RESPONSABILE DI COMMESSA

COMMITTENTE

**COMUNE DI EXILLES**

Piazza V.Emanuele II n.2

Tel. 0122 - 58301

Fax 0122 - 58151

E.MAIL comune.exilles@legalmail.it

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Comune di Exilles (TO)

Riduzione del rischio idrogeologico in località Cels - Interventi sulle pareti rocciose - Progetto esecutivo

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

#### Anno 2016

attività	inizio	fine	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
1 provvigione e approntamento materiali	20/05/16	31/05/16								
2 installazione cantiere, trasporto materiali, approntamento stazioni di calata	<b>01/06/16</b>	10/06/16								
3 perforazioni e cementazioni ancoraggi, legatura massi, installazione reti	13/06/16	05/08/16								
4 taglio piante, regolarizzazione del terreno	25/07/16	12/08/16								
5 perforazione, cementazione e maturazione delle fondazioni delle barriere	01/08/16	09/09/16								
6 installazione delle barriere	01/09/16	11/11/16								
7 collaudi vari, ripristini ambientali	24/10/16	15/2016								
8 <b>chiusura cantiere</b>		<b>15/11/16</b>								

giorni 180